

# Municipalidad Distrital de Sarín

"SARÍN, TIERRA DONDE NACIÓ EL CREADOR DE LA MARINERA NORTEÑA"

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



## Resolución de Alcaldía N°170-2024-MDS/A

Sarín, 08 de mayo del 2024.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARÍN

VISTO:

El Informe N°417-2024-MDS-SIDUR/LFCL de fecha 08 de mayo del 2024, emitido por el Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, **SOBRE APROBACIÓN DE CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA DEBIDO A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01**, de la obra **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, y el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, establece que las municipalidades provinciales y *distrítiles* son órganos de gobierno local y tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, siendo la alcaldía el órgano ejecutivo de la Municipalidad, con las funciones y atribuciones que la ley le asigna;

Que, de conformidad al inc. 6º del artículo 20º concordante a lo dispuesto en el artículo 43º de la Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como órgano ejecutivo del gobierno local y como su máxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de Alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo en el seno de la entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°086-2023-MDS/A de fecha 05 de abril del 2023, se aprobó el Expediente Técnico Actualizado para la ejecución del Proyecto denominado **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"** con un valor referencial de S/3,632,627.85 (tres millones seiscientos treinta y dos mil seiscientos veintisiete con 85/100 soles), y con un periodo de ejecución de 180 días calendario;

Que, el 24 de julio del 2023, el Comité de Selección adjudicó la Buena Pro del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°002-2023-MDS/CS – Primera Convocatoria, para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"**, al CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION (integrado por las empresas: CONSORCIO SECHAVI S.R.L. y CORPORACION AVIEZRI & TALSHAJAR S.A.C.), con un periodo de ejecución de 180 días calendario;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°145-2024-MDS/A de fecha 16 de abril del 2024, se aprobó la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 del Expediente Técnico del Proyecto denominado: **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"** con Código Único de Inversión N°2332239, por un PLAZO DE 18 (DIECIOCHO) DÍAS CALENDARIO a partir del 11 de mayo del 2024 al 28 de mayo del 2024;

Que, con Carta N°007-2024/CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION/ KMJR/RC, la representante Común del CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION alcanza al supervisor los **CRONOGRAMAS GANTT, CPM y CALENDARIO DE**

AV. ABELARDO GAMARRA RONDO S/N (PLAZA DE ARMAS) - SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD

*/Trabajando de la mano con el pueblo.../*



# Municipalidad Distrital de Sarín

"SARÍN, TIERRA DONDE NACIÓ EL CREADOR DE LA MARINERA NORTEÑA"



## Resolución de Alcaldía N°170-2024-MDS/A

DÍAS PARALIZADOS EN S.P. N°01	:	39 días calendario. (del 01/02/2024 al 10/03/24)
DIAS EJECUTADOS ANTES DE S.P. N°01	:	119 días calendario.
SALDO DE DÍAS PARA TERMINO DE OBRA	:	61 días calendario.
NUEVA FECHA REPROGRAMADA PARA TERMINO DE OBRA DESPUÉS DE LA S.P. N°01	:	10 de mayo del 2024.
AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01	:	18 días calendario.
NUEVA FECHA DE TÉRMINO REPROGRAMADA	:	28 de mayo del 2024.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** -ENCARGAR a la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, el cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.** -ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la notificación de la presente Resolución de Alcaldía a todas las áreas administrativas involucradas, para conocimiento y fines pertinentes, así como al Responsable de la Unidad de Informática y Soporte Técnico, para su publicación en el Portal Web Institucional y Portal de Transparencia GOB.PE de la Municipalidad Distrital de Sarín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARÍN  
ALCALDE  
Richard Yordan Polo Cabrera  
ALCALDE  
DNI: 41070984

Archivo/OSG  
CC:  
- Gerencia Municipal  
- SIDUR  
- Contratista  
- Consultor de la supervisión  
- UIT (V)

AV. ABELARDO GAMARRA RONDO S/N (PLAZA DE ARMAS) - SARÍN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

*/Trabajando de la mano con el pueblo...!*





## Resolución de Alcaldía N° 170-2024-MDS/A

AVANCE DE OBRA ACTUALIZADOS A LA AMPLIACIÓN DE OBRA N°01 de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD", los cuales fueron elaborados por la Residente de Obra, para su revisión, conformidad y trámite respectivo;

Que, mediante Informe N°10-2024-SUP-RAAR/RHMJ/J.S. de fecha 02 de mayo del 2024, el Jefe de Supervisión de obra, el Ing. Ronald Hernán Mudarra Jara presenta los **CRONOGRAMAS DE OBRA REPROGRAMADOS POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** al Consultor de la Supervisión, indicando que se procedió a la revisión de los cronogramas presentados, verificándose que en su programación se varió el plazo contractual de 180 a 198 días calendarios, por lo tanto, ahora se tendrá una nueva fecha programada para la culminación de obra, la cual será el **28 de mayo del 2024**. Asimismo, señala que luego de la revisión técnica realizada a los cronogramas reprogramados presentados por el Contratista, **se aprueban los plazos y montos parciales programados para cada valorización**, los cuales fueron calculados por la Residente de obra, a fin de dar a conocer a la Entidad la programación que tendrá la obra durante su etapa de ejecución, la cual servirá como referencia para el control de los avances mensuales de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" CON CUI N°2332239;

Que, mediante Carta N°006-2024-SUPERVISOR/RAAR/CS de fecha 03 de mayo del 2024, el Consultor de la Supervisión, el Ing. Ronald Alejandro Amoroto Rebaza alcanza a la Entidad, los **CRONOGRAMAS REPROGRAMADOS DE OBRA DEBIDO A APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" CON CUI N°2332239, para su revisión y aprobación correspondiente;

Que, mediante el Informe N°417-2024-MDS-SIDUR/LFCL de fecha 08 de mayo del 2024, el Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, otorga conformidad a los **CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA DEBIDO A LA APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01** de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" CON CUI N°2332239, solicitando su aprobación mediante acto resolutivo;

Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y con las visaciones de Gerencia Municipal, Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural, y la Oficina de Asesoría Jurídica, y con las facultades conferidas en el Artículo 20°, numeral 6) de la Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

### RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.** -APROBAR LOS CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA DEBIDO A LA APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01 de la obra "MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" CON CUI N°2332239, siendo los siguientes:

PLAZO DE EJECUCIÓN	:	180 días calendario.
ENTREGA DE TERRENO	:	01 de setiembre del 2023.
INICIO DE OBRA	:	05 de octubre del 2023.
TÉRMINO PROGRAMADO	:	01 de abril del 2024.
SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01	:	01 de febrero del 2024.
REINICIO DE OBRA DESPUES DE LA S.P. N°01	:	11 de marzo del 2024.

