



Resolución de Alcaldía N°339-2024-MDS/A

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°150-2024-MDS/A de fecha 18 de abril del 2024, se aprueba los CRONOGRAMAS DE AVANCE DE OBRA DEL ADICIONAL DE OBRA N°01;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°170-2024-MDS/A de fecha 08 de mayo del 2024, se aprueba los CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS DE OBRA DEBIDO A LA APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N°01;

Que, mediante asiento N°185 del cuaderno de obra de fecha 28 de mayo del 2024, la Residente de Obra comunica a la Supervisión la culminación de la obra, cumpliendo con las metas programadas en el Expediente Técnico Principal y Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01. El SUPERVISOR con asiento N°187 de fecha 01 de junio del 2024 termina de verificar la obra, ratificando la culminación de la obra en la fecha indicada por la residente; así mismo, solicita la Conformación del Comité de Recepción de la Obra.

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°205-2024-MDS/A de fecha 05 de junio del 2024, se conforma el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA;

Que, con fecha 18 de junio del 2024, el comité de recepción de obra inicia a verificar y constatar que se haya realizado la correcta ejecución de los trabajos en la obra, culminando dicha verificación el 19 de junio del 2024; pasando a suscribir el ACTA DE OBSERVACIONES – RECEPCIÓN DE OBRA;

Que, con fecha 16 de julio del 2024, la Comisión de Recepción de Obra procede a verificar y constatar que se haya realizado el levantamiento de las observaciones plasmadas en el ACTA DE OBSERVACIONES – RECEPCIÓN DE OBRA del 18 y 19 de junio del 2024. Luego de la verificación física de la obra en el Caserío de Chir Chir, Hualay Parte Baja y Hualay Parte Alta, el comité de recepción determinó que el contratista CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION, ha CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD con el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. Procedido a RECEPCIONAR LA OBRA;

Que, mediante CARTA N°015-2024/CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION/KMJR/RO de fecha 14 de agosto del 2024, el representante legal del CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION ingresa por mesa de partes de la entidad la LIQUIDACIÓN DE LA OBRA, para su revisión y aprobación;

Que, mediante INFORME N°658-2024-MDS/OPP/EBRL, de fecha 12 de setiembre del 2024, el jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto alcanza INFORME FINANCIERO – PRESUPUESTAL del proyecto. En dicho informe se observa que el monto ejecutado en la obra asciende a S/ 3,367,652.38 (Tres millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos con 38/100 soles);

Que, mediante INFORME N°135-2024-MDS/JUT, de fecha 17 de setiembre del 2024, el jefe de la Unidad de Tesorería, alcanza INFORME FINANCIERO del proyecto, en dicho informe se observa que el monto ejecutado en la obra asciende a S/ 3,367,652.38 (Tres millones trescientos sesenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos con 38/100 soles);

Que, con CARTA N°021-2024-SUPERVISOR/RAAR/CS de fecha 12 de setiembre del 2024, la supervisión presenta la Liquidación de la Obra, con sus cálculos elaborados por el Jefe de Supervisión, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el contrato de la supervisión;

Que, con Informe N°958-2024-MDS-SIDUR/LFCL de fecha 27 de setiembre del 2024, la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural presenta la conformidad de la liquidación del contrato de la obra **"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD"**, con CUI N°2332239, elaborado por el contratista CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION, determinando lo siguiente:





Resolución de Alcaldía N°339-2024-MDS/A

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

PROYECTO	"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS HUALAY PARTE BAJA, HUALAY PARTE ALTA Y CHIR CHIR, DISTRITO DE SARÍN - SÁNCHEZ CARRIÓN - LA LIBERTAD" con código único de inversiones N°2332239.
CONTRATO	CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°001-2023-MDS/ULCP.
CONTRATISTA	CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION (Integrado por las empresas: CONSORCIO SECHAVI S.R.L. y CORPORACION AVIEZRI & TALSHAJAR S.A.C.)
ENTIDAD	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARÍN
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRA	Ing. Ronald Hernán Mudarra Jara con CIP N°98273

El contratista CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION en la liquidación presentada ha determinado que el COSTO TOTAL DE LA OBRA asciende a S/3,371,545.70 (Tres millones trescientos setenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 70/100 soles), según el detalle siguiente:

DESCRIPCION	MONTO (S/)
Contrato Principal	3,259,680.43
Adicional de Obra N° 01	107,971.95
Reajuste Fórmula Polinómica (Reintegro)	3,893.32
COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	3,371,545.70

El resultado obtenido de los cálculos practicados por parte de la supervisión respecto al COSTO FINAL DE LA OBRA, es el mismo que determinó el contratista S/ 3,371,545.70 (Tres millones trescientos setenta y un mil quinientos cuarenta y cinco con 70/100 soles).

Los PAGOS efectuados por la entidad al CONSORCIO STALTA CONSTRUCTION en cada valorización según comprobantes de pago emitidos por la Oficina de Tesorería, es como se detalla a continuación:

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS		
N° VALOR.	PERIODO	TOTAL S/
1	05/10/23 al 31/10/23	526,019.61
2	01/11/23 al 30/11/23	603,775.34
3	01/12/23 al 20/12/23	430,854.69
4	21/12/23 al 31/12/23	168,428.24
5	01/01/24 al 31/01/24	432,321.60
6	11/03/24 al 31/03/24	592,555.12
7	01/04/24 al 30/04/24	410,229.55
8	01/05/24 al 28/05/24	95,496.28
VAL. 01 DEL ADICIONAL N° 01	01/04/24 al 30/04/24	65,290.65
VAL. 02 DEL ADICIONAL N° 01	01/05/24 al 28/05/24	42,681.30
TOTAL S/		3,367,652.38

El cálculo del REAJUSTE DE PRECIOS POR FORMULA POLINÓMICA correspondiente para cada valorización, se detalla a continuación:





Municipalidad Distrital de Sarín

"SARÍN, TIERRA DONDE NACIÓ EL CREADOR DE LA MARINERA NORTEÑA"



Resolución de Alcaldía N°339-2024-MDS/A

CALCULO DE REINTEGROS - SISTEMA DE AGUA POTABLE

MES EN EL QUE SE DEBERIA PAGAR	N° VALORIZACIONES	PERIODO	VALORIZACIONES PROGRAMADAS	VALORIZACIONES PAGADAS	K	K-1	REAJUSTE PROGRAMADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE EJECUTADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE RECONOCIDO ((K-1)x VR)
NOVIEMBRE 2023	VALORIZACION 01	05/10/23 al 31/10/23	S/ 341,596.49	S/ 240,068.99	0.98600	-0.01400	-S/ 4,782.35	-S/ 3,360.97	-S/ 4,782.35
DICIEMBRE 2023	VALORIZACION 02	01/11/23 al 30/11/23	S/ 346,789.29	S/ 363,742.14	0.98400	-0.01600	-S/ 5,548.63	-S/ 5,819.87	-S/ 5,548.63
	VALORIZACION 03	01/12/23 al 20/12/23	S/ 130,953.56	S/ 112,660.34	0.98400	-0.01600	-S/ 2,095.26	-S/ 1,802.57	-S/ 2,095.26
ENERO 2024	VALORIZACION 04	21/12/23 al 31/12/23	S/ 178,575.36	S/ 75,008.83	0.98400	-0.01600	-S/ 2,857.21	-S/ 1,200.14	-S/ 2,857.21
FEBRERO 2024	VALORIZACION 05	01/01/24 al 31/01/24	S/ 233,542.04	S/ 132,512.71	0.98600	-0.01400	-S/ 3,269.59	-S/ 1,855.18	-S/ 3,269.59
ABRIL 2024	VALORIZACION 06	11/03/24 al 31/03/24	S/ 353,941.71	S/ 80,037.34	0.98300	-0.01700	-S/ 6,017.01	-S/ 1,360.63	-S/ 6,017.01
MAYO 2024	VALORIZACION 07	01/04/24 al 30/04/24	S/ 112,655.50	S/ 256,217.13	0.98000	-0.02000	-S/ 2,253.11	-S/ 5,124.34	-S/ 2,253.11
JUNIO 2024	VALORIZACION 08	01/05/24 al 28/05/24	S/ 45,910.80	S/ 87,942.26	0.98300	-0.01700	-S/ 780.48	-S/ 1,495.02	-S/ 780.48
Reintegro total a reconocer al Contratista (Sin IGV)							-S/ 27,603.64	-S/ 22,018.72	-S/ 27,603.64

CALCULO DE REINTEGROS - SISTEMA DE SANEAMIENTO

MES EN EL QUE SE DEBERIA PAGAR	N° VALORIZACIONES	PERIODO	VALORIZACIONES PROGRAMADAS	VALORIZACIONES PAGADAS	K	K-1	REAJUSTE PROGRAMADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE EJECUTADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE RECONOCIDO ((K-1)x VR)
NOVIEMBRE 2023	VALORIZACION 01	05/10/23 al 31/10/23	S/ 2,569.05	S/ 201,432.36	1.01600	0.01600	S/ 41.10	S/ 3,222.92	S/ 3,222.92
DICIEMBRE 2023	VALORIZACION 02	01/11/23 al 30/11/23	S/ 118,506.12	S/ 142,898.95	1.01300	0.01300	S/ 1,540.58	S/ 1,857.69	S/ 1,857.69
	VALORIZACION 03	01/12/23 al 20/12/23	S/ 277,662.34	S/ 249,954.28	1.01300	0.01300	S/ 3,609.61	S/ 3,249.41	S/ 3,249.41
ENERO 2024	VALORIZACION 04	21/12/23 al 31/12/23	S/ 45,263.13	S/ 66,972.04	1.01800	0.01800	S/ 814.74	S/ 1,205.50	S/ 1,205.50
FEBRERO 2024	VALORIZACION 05	01/01/24 al 31/01/24	S/ 228,478.34	S/ 231,345.07	1.03400	0.03400	S/ 7,768.26	S/ 7,865.73	S/ 7,865.73
ABRIL 2024	VALORIZACION 06	11/03/24 al 31/03/24	S/ 81,713.26	S/ 418,353.32	1.02700	0.02700	S/ 2,206.26	S/ 11,295.54	S/ 11,295.54
MAYO 2024	VALORIZACION 07	01/04/24 al 30/04/24	S/ 219,521.03	S/ 85,143.87	1.02300	0.02300	S/ 5,048.98	S/ 1,958.31	S/ 1,958.31
JUNIO 2024	VALORIZACION 08	01/05/24 al 28/05/24	S/ 216,531.29	S/ 7,013.21	1.02500	0.02500	S/ 5,413.28	-S/ 175.33	-S/ 175.33
Reintegro total a reconocer al Contratista (Sin IGV)							S/ 26,442.81	S/ 30,479.77	S/ 30,479.77

CALCULO DE REINTEGROS - COMPONENTE SOCIAL

MES EN EL QUE SE DEBERIA PAGAR	N° VALORIZACIONES	PERIODO	VALORIZACIONES PROGRAMADAS	VALORIZACIONES PAGADAS	K	K-1	REAJUSTE PROGRAMADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE EJECUTADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE RECONOCIDO ((K-1)x VR)
NOVIEMBRE 2023	VALORIZACION 01	05/10/23 al 31/10/23	S/ 3,604.26	S/ 4,277.98	0.97900	-0.02100	-S/ 75.69	-S/ 89.84	-S/ 75.69
DICIEMBRE 2023	VALORIZACION 02	01/11/23 al 30/11/23	S/ 4,619.45	S/ 5,032.93	0.97800	-0.02200	-S/ 101.63	-S/ 110.72	-S/ 101.63
	VALORIZACION 03	01/12/23 al 20/12/23	S/ 2,330.91	S/ 2,516.47	0.97800	-0.02200	-S/ 51.28	-S/ 55.36	-S/ 51.28
ENERO 2024	VALORIZACION 04	21/12/23 al 31/12/23	S/ 2,445.29	S/ 754.93	0.97900	-0.02100	-S/ 51.35	-S/ 15.85	-S/ 51.35
FEBRERO 2024	VALORIZACION 05	01/01/24 al 31/01/24	S/ 4,773.00	S/ 2,516.47	0.98200	-0.01800	-S/ 85.91	-S/ 45.30	-S/ 85.91
ABRIL 2024	VALORIZACION 06	11/03/24 al 31/03/24	S/ 2,516.48	S/ 3,774.69	0.98200	-0.01800	-S/ 45.30	-S/ 67.94	-S/ 45.30
MAYO 2024	VALORIZACION 07	01/04/24 al 30/04/24	S/ 3,848.97	S/ 6,291.15	0.98200	-0.01800	-S/ 69.28	-S/ 113.24	-S/ 69.28
JUNIO 2024	VALORIZACION 08	01/05/24 al 28/05/24	S/ 1,026.26	S/ -	0.98900	-0.01100	-S/ 11.29	S/ -	-S/ 11.29
Reintegro total a reconocer al Contratista (Sin IGV)							-S/ 491.73	-S/ 498.25	-S/ 491.73

CALCULO DE REINTEGROS - ADICIONAL DE OBRA N°01

MES EN EL QUE SE DEBERIA PAGAR	N° VALORIZACIONES	PERIODO	VALORIZACIONES PROGRAMADAS	VALORIZACIONES PAGADAS	K	K-1	REAJUSTE PROGRAMADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE EJECUTADO ((K-1)x VR)	REAJUSTE RECONOCIDO ((K-1)x VR)
MAYO 2024	VALORIZACION 01	01/04/24 al 30/04/24	S/ 91,501.65	S/ -	1.01000	0.01000	S/ 915.02	S/ -	S/ 915.02
JUNIO 2024	VALORIZACION 02	01/05/24 al 28/05/24	S/ -	S/ 36,170.59	1.01000	0.01000	S/ -	S/ 361.71	S/ -
Reintegro total a reconocer al Contratista (Sin IGV)							S/ 915.02	S/ 361.71	S/ 915.02

RESUMEN REINTEGRO:

REINTEGRO TOTAL A RECONOCER AL CONTRATISTA: CONTRATO PRINCIPAL + ADICIONAL	S/ 3,299.42
REINTEGRO IGV	S/ 593.90
REINTEGRO TOTAL A RECONOCER AL CONTRATISTA (CON IGV)	S/ 3,893.32

AV. ABELARDO GAMARRA RONDO S/N (PLAZA DE ARMAS) - SARÍN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD

¡Trabajando de la mano con el pueblo...!

